



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885-100/0001-54

OBRA : CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE

Local: Campus Cornélio Procopio - CCP

Data do orçamento: setembro/2024

REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI PR 07/24 - SINAPI, Custo\_Ref\_Compositores\_Analitico\_PR\_202407\_Desonerado.

MS

RESO TÉCNICO:

HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D

RESO TÉCNICO:

LETICIA SACOMAN SAMPALLO -

ARQUITETA E URBANISTA - CAU 13.2694-5

SERVIÇO/LOCAL		CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO																							
		Valores		30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS							
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	3,58%	R\$ 29.981,04	10,00%	R\$ 2.998,10	10,00%	R\$ 2.998,10	10,00%	R\$ 2.998,10	10,00%	R\$ 2.998,10	10,00%	R\$ 2.998,10	10,00%	R\$ 2.998,10	10,00%	R\$ 2.998,10	10,00%	R\$ 2.998,10	30,00%	R\$ 8.994,31				
2	CANTEIRO DE OBRAS	1,35%	R\$ 11.279,12	65,00%	R\$ 7.331,42	5,00%	R\$ 563,96	5,00%	R\$ 563,96	5,00%	R\$ 563,96	5,00%	R\$ 563,96	5,00%	R\$ 563,96	5,00%	R\$ 563,96	5,00%	R\$ 563,96	5,00%	R\$ 563,96				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM	2,26%	R\$ 18.882,45	80,00%	R\$ 15.105,96	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	20,00%	R\$ 3.776,49					
4	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	7,17%	R\$ 60.032,59	50,00%	R\$ 30.016,30	50,00%	R\$ 30.016,30	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
5	SUPERESTRUTURA	8,12%	R\$ 67.993,27	0,00%		50,00%	R\$ 33.996,64	50,00%	R\$ 33.996,64	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
6	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	14,24%	R\$ 119.265,19	0,00%		0,00%	R\$ 35.779,56	30,00%	R\$ 35.779,56	70,00%	R\$ 83.485,63	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
7	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	10,14%	R\$ 84.901,87	0,00%		50,00%	R\$ 42.450,93	30,00%	R\$ 25.470,56	20,00%	R\$ 16.980,37	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,33%	R\$ 44.638,78	20,00%	R\$ 8.927,76	0,00%		0,00%		30,00%	R\$ 13.391,63	50,00%	R\$ 22.319,39	0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,14%	R\$ 59.791,35	20,00%	R\$ 11.958,27	0,00%		0,00%		0,00%		60,00%	R\$ 35.874,81	0,00%		0,00%		0,00%	20,00%	R\$ 11.958,27					
10	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	1,99%	R\$ 16.689,30	20,00%	R\$ 3.337,86	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		80,00%	R\$ 13.351,44						
11	INCÊNDIO	0,58%	R\$ 4.832,66	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		70,00%	R\$ 3.382,86						
12	ESQUADRIAS	10,36%	R\$ 86.725,91	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		20,00%	R\$ 17.345,18	30,00%	R\$ 26.017,77	30,00%	R\$ 1.449,80	20,00%	R\$ 17.345,18						
13	REVESTIMENTOS	6,34%	R\$ 53.115,08	0,00%		0,00%		0,00%		30,00%	R\$ 15.934,52	50,00%	R\$ 26.557,54	20,00%	R\$ 10.623,02	0,00%		0,00%	0,00%						
14	PISOS	8,73%	R\$ 73.080,40	0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 36.530,20	30,00%	R\$ 21.918,12	20,00%	R\$ 14.612,08	0,00%		0,00%	0,00%						
15	FORRO E ACABAMENTOS	4,10%	R\$ 34.351,87	0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 17.175,93	50,00%	R\$ 17.175,93	0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 12.552,75						
16	PINTURAS	3,00%	R\$ 25.105,50	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 8.234,01						
17	BANCADAS - COZINHA E APOIO	1,97%	R\$ 16.468,01	0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 8.234,01	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 22.773,35						
18	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	2,72%	R\$ 22.773,35	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
19	ABRIGO DE GÁS	0,49%	R\$ 4.094,32	0,00%		0,00%		50,00%	R\$ 2.047,16	50,00%	R\$ 2.047,16	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	0,00%						
20	ACESSIBILIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL	0,10%	R\$ 799,44	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 799,44						
21	FINALIZAÇÕES	0,30%	R\$ 2.479,27	10,00%	R\$ 247,93	10,00%	R\$ 247,93	10,00%	R\$ 247,93	10,00%	R\$ 247,93	10,00%	R\$ 247,93	10,00%	R\$ 247,93	10,00%	R\$ 247,93	30,00%	R\$ 743,78						
TOTAL		100,00%	R\$ 837.260,77																						
		R\$ parcial (valor período)		R\$ 79.923,60	R\$ 110.273,85	R\$ 109.337,91	R\$ 189.355,45	R\$ 145.000,96	R\$ 55.062,85	R\$ 52.064,31	R\$ 96.241,83														
		% parcial (período)		9,55%	13,17%	13,06%	22,62%	17,32%	6,58%	6,22%	11,49%														
		R\$ acumulado		R\$ 79.923,60	R\$ 190.197,45	R\$ 488.890,81	R\$ 633.891,77	R\$ 688.954,62	R\$ 741.018,93	R\$ 837.260,77															
		% acumulado		9,55%	22,72%	58,39%	75,71%	82,29%	88,51%	100,00%															

NOTAS:

A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%

B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 240 DIAS