



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PROPAV – PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

## OBRA: REFORMA DA REITORIA

DATA: NOVEMBRO/2019

LOCAL: REITORIA – AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 850, CENTRO, JACAREZINHO, PARANÁ

RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI - CREA PR 9555 D

CRONOGRAMA FÍSCO- FINANCEIRO											
				MÊS 1							
				M1_SEMANA 1		M1_SEMANA 2		M1_SEMANA 3		M1_SEMANA 4	
	SERVIÇOS	Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
100%	1WC: PROGRAD_1,60X2,40 M [TERREO]	R\$ 4.463,82	0,53%	100%	4.463,82						
100%	2WC: PRORH_1,60X2,40 M [SUPERIOR]	R\$ 4.420,56	0,53%	100%	4.420,56						
100%	3WC: FEM_TERREO	R\$ 17.622,84	2,10%			50%	R\$ 8.811,42	50%	R\$ 8.811,42		
100%	4WC: MASC_TERREO	R\$ 17.633,11	2,10%			50%	R\$ 8.816,55	50%	R\$ 8.816,55		
100%	5WC: MASC_SUPERIOR	R\$ 9.938,70	1,18%							50%	R\$ 4.969,35
100%	6WC: FEM_SUPERIOR	R\$ 3.688,12	0,44%							50%	R\$ 1.844,06
100%	7COPA	R\$ 8.051,62	0,96%							25%	R\$ 2.012,90
100%	8ELEVADOR	R\$ 61.052,24	7,28%								
100%	9WC_GABINETE_LAVANDERIA	R\$ 40.851,32	4,87%								
100%	10RAMPA: VEÍCULOS	R\$ 23.636,59	2,82%								
100%	11RAMPA: PEDESTRE_CASA DA CULTURA	R\$ 15.191,05	1,81%								
100%	12COBERTURA: PASSARELA_VEÍCULOS	R\$ 18.667,99	2,23%								
100%	13COBERTURA: PASSARELA_PEDESTRES	R\$ 28.315,58	3,38%								
100%	14ESCADA INTERNA - REITORIA	R\$ 4.619,10	0,55%	50%	2.309,55	50%	R\$ 2.309,55				
100%	15REMOÇÃO: REVESTIMENTO DE LAMBRIL	R\$ 516,25	0,06%	100%	516,25						
100%	16DIVISÓRIA DRY-WALL	R\$ 10.224,00	1,22%							100,0%	R\$ 10.224,00
100%	17PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 4.882,67	0,58%			50%	R\$ 2.441,34	50%	R\$ 2.441,34		
100%	18PAVIMENTO TÉRREO	R\$ 22.123,50	2,64%					20%	R\$ 4.424,70	40,00%	R\$ 8.849,40
100%	19PINTURA INTERNA - REITORIA	R\$ 48.257,45	5,75%	25%	12.064,36	25%	12.064,36	25%	12.064,36	25,00%	12.064,36
100%	20PINTURA EXTERNA- REITORIA	R\$ 28.877,98	3,44%								
100%	21MURO DA QUADRA	R\$ 23.389,46	2,79%								
100%	22CONTAINER	R\$ 403.625,49	48,11%								
100%	23FACHADA CASA E GALPÃO	R\$ 15.039,98	1,79%								
100%	24CASA DER ESQUINA	R\$ 12.121,83	1,44%								
100%	25MOBILIÁRIO	R\$ 11.027,01	1,31%								
100%	26FINALIZAÇÕES	R\$ 735,75	0,09%								
		R\$ 838.973,98	100,00%								
	R\$ parcial				23.774,55		34.443,22		36.558,37		39.964,07
	% parcial				2,83%		4,11%		4,36%		4,76%
	R\$_acumulado				23.774,55		58.217,77		94.776,14		134.740,21
	%_acumulado				3%		6,94%		11,30%		16,06%



**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ**  
**PROPAV – PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL**

**OBRA: REFORMA DA REITORIA**

DATA: NOVEMBRO/2019

LOCAL: REITORIA – AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 850, CENTRO, JACAREZINHO, PARANÁ

RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI - CREA PR 9555 D

CRONOGRAMA FÍSCO- FINANCEIRO											
				MÊS 2							
				M2_SEMANA 5		M2_SEMANA 6		M2_SEMANA 7		M2_SEMANA 8	
	SERVIÇOS	Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
100%	1WC: PROGRAD_ 1,60X2,40 M [TERREO]	R\$ 4.463,82	0,53%								
100%	2WC: PRORH_ 1,60X2,40 M [SUPERIOR]	R\$ 4.420,56	0,53%								
100%	3WC: FEM_ TERREO	R\$ 17.622,84	2,10%								
100%	4WC: MASC_ TERREO	R\$ 17.633,11	2,10%								
100%	5WC: MASC_ SUPERIOR	R\$ 9.938,70	1,18%	50%	R\$ 4.969,35	0%					
100%	6WC: FEM_ SUPERIOR	R\$ 3.688,12	0,44%	50%	R\$ 1.844,06						
100%	7COPA	R\$ 8.051,62	0,96%	25%	R\$ 2.012,90	25%	R\$ 2.012,90	25%	R\$ 2.012,90		
100%	8ELEVADOR	R\$ 61.052,24	7,28%								
100%	9WC: GABINETE_ LAVANDERIA	R\$ 40.851,32	4,87%			50%	R\$ 20.425,66	40%	R\$ 16.340,53	10%	R\$ 4.085,13
100%	10RAMPA: VEÍCULOS	R\$ 23.636,59	2,82%							30%	R\$ 7.090,98
100%	11RAMPA: PEDESTRE_ CASA DA CULTURA	R\$ 15.191,05	1,81%					50%	R\$ 7.595,52	50%	R\$ 7.595,52
100%	12COBERTURA: PASSARELA_ VEÍCULOS	R\$ 18.667,99	2,23%								
100%	13COBERTURA: PASSARELA_ PEDESTRES	R\$ 28.315,58	3,38%								
100%	14ESCADA_ INTERNA - REITORIA	R\$ 4.619,10	0,55%								
100%	15REMOÇÃO: REVESTIMENTO DE LAMBRIL	R\$ 516,25	0,06%								
100%	16DIVISÓRIA DRY-WALL	R\$ 10.224,00	1,22%								
100%	17PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 4.882,67	0,58%								
100%	18PAVIMENTO TÉRREO	R\$ 22.123,50	2,64%	40,00%	R\$ 8.849,40						
100%	19PINTURA INTERNA - REITORIA	R\$ 48.257,45	5,75%		R\$ 0,00						
100%	20PINTURA EXTERNA- REITORIA	R\$ 28.877,98	3,44%								
100%	21MURO DA QUADRA	R\$ 23.389,46	2,79%								
100%	22CONTAINER	R\$ 403.625,49	48,11%								
100%	23FACHADA CASA E GALPÃO	R\$ 15.039,98	1,79%							40%	R\$ 6.015,99
100%	24CASA DER ESQUINA	R\$ 12.121,83	1,44%								
100%	25MOBILIÁRIO	R\$ 11.027,01	1,31%								
100%	26FINALIZAÇÕES	R\$ 735,75	0,09%								
		R\$ 838.973,98	100,00%				R\$ 0,00				
	R\$ parcial				17.675,71		22.438,56		25.948,96		24.787,62
	%_parcial				2,11%		2,67%		3,09%		2,95%
	R\$ _acumulado				152.415,92		174.854,48		200.803,44		225.591,06
	%_acumulado				18,17%		20,84%		23,93%		26,89%



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PROPAV – PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBRA: REFORMA DA REITORIA

DATA: NOVEMBRO/2019

LOCAL: REITORIA – AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 850, CENTRO, JACAREZINHO, PARANÁ

RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI - CREA PR 9555 D

CRONOGRAMA FÍSCO- FINANCEIRO												
					MÊS 3							
					SEMANA 9		SEMANA 10		SEMANA 11		SEMANA12	
		SERVIÇOS	Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
100%	1	WC: PROGRAD_ 1,60X2,40 M [TERREO]	R\$ 4.463,82	0,53%								
100%	2	WC: PRORH_ 1,60X2,40 M [SUPERIOR]	R\$ 4.420,56	0,53%								
100%	3	WC: FEM_ TERREO	R\$ 17.622,84	2,10%								
100%	4	WC: MASC_ TERREO	R\$ 17.633,11	2,10%								
100%	5	WC: MASC_ SUPERIOR	R\$ 9.938,70	1,18%								
100%	6	WC_ FEM_ SUPERIOR	R\$ 3.688,12	0,44%								
100%	7	COPA	R\$ 8.051,62	0,96%								
100%	8	ELEVADOR	R\$ 61.052,24	7,28%					25%	R\$ 15.263,06	25%	R\$ 15.263,06
100%	9	WC_ GABINETE_ LAVANDERIA	R\$ 40.851,32	4,87%								
100%	10	RAMPA: VEÍCULOS	R\$ 23.636,59	2,82%	40%	R\$ 9.454,64	20%	R\$ 4.727,32	10%	R\$ 2.363,66		
100%	11	RAMPA: PEDESTRE_ CASA DA CULTURA	R\$ 15.191,05	1,81%								
100%	12	COBERTURA: PASSARELA_ VEÍCULOS	R\$ 18.667,99	2,23%								
100%	13	COBERTURA: PASSARELA_ PEDESTRES	R\$ 28.315,58	3,38%								
100%	14	ESCADA_ INTERNA - REITORIA	R\$ 4.619,10	0,55%								
100%	15	REMOÇÃO: REVESTIMENTO DE LAMBRIL	R\$ 516,25	0,06%								
100%	16	DIVISÓRIA DRY-WALL	R\$ 10.224,00	1,22%								
100%	17	PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 4.882,67	0,58%								
100%	18	PAVIMENTO TÉRREO	R\$ 22.123,50	2,64%								
100%	19	PINTURA INTERNA - REITORIA	R\$ 48.257,45	5,75%								
100%	20	PINTURA EXTERNA- REITORIA	R\$ 28.877,98	3,44%								
100%	21	MURO DA QUADRA	R\$ 23.389,46	2,79%	15%	R\$ 3.508,42	60%	R\$ 14.033,68	10%	R\$ 2.338,95	15%	R\$ 3.508,42
100%	22	CONTAINER	R\$ 403.625,49	48,11%			25%	R\$ 100.906,37	25%	R\$ 100.906,37	25%	R\$ 100.906,37
100%	23	FACHADA CASA E GALPÃO	R\$ 15.039,98	1,79%	40%	R\$ 6.015,99	20%	R\$ 3.008,00				
100%	24	CASA DER ESQUINA	R\$ 12.121,83	1,44%			50%	R\$ 6.060,92	50%	R\$ 6.060,92		
100%	25	MOBILIÁRIO	R\$ 11.027,01	1,31%								
100%	26	FINALIZAÇÕES	R\$ 735,75	0,09%								
			R\$ 838.973,98	100,00%								
		R\$ parcial				18.979,05		128.736,28		126.932,95		119.677,85
		% parcial				2,26%		15,34%		15,13%		14,26%
		R\$ _acumulado				244.570,11		373.306,39		500.239,34		619.917,19
		% _acumulado				29,15%		44,50%		59,63%		73,89%



# UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PROPAV – PRÓ REITORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

OBRA: REFORMA DA REITORIA

DATA: NOVEMBRO/2019

LOCAL: REITORIA – AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 850, CENTRO, JACAREZINHO, PARANÁ

RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI - CREA PR 9555 D

CRONOGRAMA FÍSCO- FINANCEIRO											
				MÊS 4							
				SEMANA 13		SEMANA 14		SEMANA 15		SEMANA16	
	SERVIÇOS	Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
100%	1WC: PROGRAD _1,60X2,40 M [TERREO]	R\$ 4.463,82	0,53%								
100%	2WC: PRORH _1,60X2,40 M [SUPERIOR]	R\$ 4.420,56	0,53%								
100%	3WC: FEM TERREO	R\$ 17.622,84	2,10%								
100%	4WC: MASC TERREO	R\$ 17.633,11	2,10%								
100%	5WC: MASC SUPERIOR	R\$ 9.938,70	1,18%								
100%	6WC FEM SUPERIOR	R\$ 3.688,12	0,44%								
100%	7COPA	R\$ 8.051,62	0,96%								
100%	8ELEVADOR	R\$ 61.052,24	7,28%	25%	R\$ 15.263,06	25%	R\$ 15.263,06				
100%	9WC GABINETE _LAVANDERIA	R\$ 40.851,32	4,87%								
100%	10RAMPA: VEÍCULOS	R\$ 23.636,59	2,82%								
100%	11RAMPA: PEDESTRE CASA DA CULTURA	R\$ 15.191,05	1,81%								
100%	12COBERTURA: PASSARELA VEÍCULOS	R\$ 18.667,99	2,23%			40%	R\$ 7.467,20	40%	R\$ 7.467,20	20%	R\$ 3.733,60
100%	13COBERTURA: PASSARELA PEDESTRES	R\$ 28.315,58	3,38%			40%	R\$ 11.326,23	40%	R\$ 11.326,23	20%	R\$ 5.663,12
100%	14ESCADA INTERNA - REITORIA	R\$ 4.619,10	0,55%								
100%	15REMOÇÃO: REVESTIMENTO DE LAMBRIL	R\$ 516,25	0,06%								
100%	16DIVISÓRIA DRY-WALL	R\$ 10.224,00	1,22%								
100%	17PAVIMENTO SUPERIOR	R\$ 4.882,67	0,58%								
100%	18PAVIMENTO TÉRREO	R\$ 22.123,50	2,64%								
100%	19PINTURA INTERNA - REITORIA	R\$ 48.257,45	5,75%								
100%	20PINTURA EXTERNA- REITORIA	R\$ 28.877,98	3,44%					50%	R\$ 14.438,99	50%	R\$ 14.438,99
100%	21MURO DA QUADRA	R\$ 23.389,46	2,79%								
100%	22CONTAINER	R\$ 403.625,49	48,11%	25%	R\$ 100.906,37						
100%	23FACHADA CASA E GALPÃO	R\$ 15.039,98	1,79%								
100%	24CASA DER ESQUINA	R\$ 12.121,83	1,44%								
100%	25MOBILIÁRIO	R\$ 11.027,01	1,31%							100%	R\$ 11.027,01
100%	26FINALIZAÇÕES	R\$ 735,75	0,09%					50%	R\$ 367,88	50%	R\$ 367,88
		R\$ 838.973,98	100,00%								
	R\$ parcial				116.169,43		34.056,48		33.600,29		35.230,58
	%_parcial				13,85%		4,06%		4,00%		4,20%
	R\$ _acumulado				736.086,63		770.143,11		803.743,40		838.973,98
	%_acumulado				87,74%		91,80%		95,80%		100,00%