



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO DO CLM
Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL
Data do orçamento: AGOSTO DE 2022
REFERÊNCIA DE PREÇOS :
SINAPI_ref_Insumos_Composicoes_PR_052022_Desonerado // ORSE ABRIL 2022 //
SICRO 2022
RESP PROJETO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI CREA PR 9555/D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO			CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1 SERVIÇOS GERAIS	R\$ 16.874,12	1,89%	16,7%	R\$ 2.812,35	16,67%	R\$ 2.812,35	16,7%	R\$ 2.812,35	16,7%	R\$ 2.812,35	16,7%	R\$ 2.812,35	16,7%	R\$ 2.812,35
2 RESERVATÓRIO	R\$ 96.932,55	10,84%		R\$ -	70,0%	R\$ 67.852,79	30,0%	R\$ 29.079,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -
3 EXECUÇÃO DE REDE DE HIDRANTES E INSTALAÇÃO DE BOMBAS	R\$ 383.687,06	42,89%	30,0%	R\$ 115.106,12	30,0%	R\$ 115.106,12	40,0%	R\$ 153.474,82		R\$ -		R\$ -		R\$ -
4 EXTINTORES, PLACAS, ALARME E ILUMINAÇÃO	R\$ 175.975,16	19,67%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 87.987,58	50,00%	R\$ 87.987,58
5 ADEQUAÇÕES PRÉDIO CENTRAL SUPERIOR	R\$ 81.290,74	9,09%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 40.645,37	50,00%	R\$ 40.645,37		R\$ -
6 ADEQUAÇÕES PRÉDIO CENTRAL TERREO	R\$ 4.219,53	0,47%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.219,53		R\$ -		R\$ -
7 ADEQUAÇÕES ENFERMAGEM	R\$ 6.249,77	0,70%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.249,77		R\$ -		R\$ -
8 ADEQUAÇÕES BIOLOGIA	R\$ 1.954,61	0,22%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.954,61		R\$ -		R\$ -
9 ADEQUAÇÕES NICOLETTI	R\$ 3.908,68	0,44%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.908,68		R\$ -		R\$ -
10 ADEQUAÇÕES BIBLIOTECA	R\$ 3.977,42	0,44%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.977,42		R\$ -		R\$ -
11 ADEQUAÇÕES OFICINA	R\$ 42.848,78	4,79%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 42.848,78		R\$ -
12 ADEQUAÇÕES SETOR VETERINÁRIA	R\$ 5.571,86	0,62%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.571,86		R\$ -
13 ADEQUAÇÕES SETOR PROD VEGETAL	R\$ 1.557,59	0,17%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.557,59		R\$ -
14 ADEQUAÇÕES SETOR ENGENHARIA	R\$ 1.954,61	0,22%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.954,61		R\$ -
15 ADEQUAÇÕES NEAT	R\$ 65.989,77	7,38%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 32.994,89	50,00%	R\$ 32.994,89
16 LIMPEZA GERAL E RETIRADA DE ENTULHOS	R\$ 1.589,11	0,18%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.589,11
	R\$ 894.581,36	100,00%												
R\$ parcial (valor período)			R\$	117.918,47	R\$	185.771,26	R\$	185.366,94	R\$	63.767,73	R\$	216.373,03	R\$	125.383,93
% parcial (período)				13,18%		20,77%		20,72%		7,13%		24,19%		14,02%
R\$ acumulado			R\$	117.918,47	R\$	303.689,73	R\$	489.056,67	R\$	552.824,40	R\$	769.197,43	R\$	894.581,36
% acumulado				13,18%		33,95%		54,67%		61,80%		85,98%		100,00%

Documento: **ORCAMENTOPSCIPCLM2022AGOSTO20221.xlsxCRONOGRAMA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica** em 10/08/2022 13:34.

Inserido ao protocolo **19.335.954-0** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 10/08/2022 13:31.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
10bd465305e43a8f59ee765e60e977d3.