



Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP

Decreto Estadual n.º3909, Publicado no Diário Oficial do Estado do
Paraná em 01/12/08 - CNPJ 08.885.100/0001-54

Campus Luiz Meneghel - Bandeirantes/PR

Setor de Engenharia e Desenvolvimento Agrário

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	PASTEURIZAÇÃO/LATICÍNIO - 2.ª ETAPA	AREA CONSTRUIDA:	116,56 m2
LOCAL	BOVINOCULTURA-UENP-CLM	VALOR DA OBRA:	R\$ 112.290,37

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS(R\$)	SERVIÇOS A EXECUTAR-EM %				
			1.º MÊS	2.º MÊS	3.º MÊS	4.º MÊS	5.º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.991,11	100,0%				
2	FUNDAÇÕES E INFRA ESTRUTURA	R\$ 6.874,66	100,0%				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 10.798,61	50,0%	50,0%			
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 456,70	42,0%	28,0%	30,0%		
5	PAREDES EM ALVENARIA	R\$ 13.579,51	20,0%	30,0%	50,0%		
6	PISOS	R\$ 7.226,73		28,0%		32,0%	40,0%
7	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	R\$ 20.648,81		30,0%	60,0%	10,0%	
8	ESQUADRIAS	R\$ 12.196,57			50,0%	50,0%	
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 18.426,03	10,0%		20,0%	20,0%	50,0%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 3.903,66	40,0%			40,0%	20,0%
11	PINTURA	R\$ 11.743,53				20,0%	80,0%
12	DIVERSOS	R\$ 3.444,45					100,0%
TOTAL SIMPLES EM R\$		R\$ 112.290,37	21.576,86	17.819,16	29.099,54	18.071,10	25.723,71
TOTAL SIMPLES EM %			19,22	15,87	25,91	16,09	22,91
TOTAL ACUMULADO EM R\$			21.576,86	39.396,02	68.495,56	86.566,66	112.290,37
TOTAL ACUMULADO EM %			19,22	35,09	61,00	77,09	100,00

LOCAL, DATA

ENG./CREA-ASSINATURA